



Dracena, 19 de novembro de 2025.

**Ofício n° CM-878/2025.**

**Assunto: Presta informações (Requerimento n° 1369/25).**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Reportando—nos ao Requerimento n° 1369/25, de autoria do n. Vereador Marcos Antônio da Cruz, subscrito pelos Vereadores Edivaldo Caetano de Souza e Eduardo Henrique da Palma, vimos por meio deste encaminhar as informações prestadas pelos Secretários Municipais da Fazenda e Orçamento e Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários.

Sendo o que nos apresenta para o momento, valemo-nos deste para manifestar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço.

**GENI PEREIRA LOBO PESIN**

**Prefeita Municipal**

**Exmo. Sr .**

**DANILO LEDO DOS SANTOS**

**DD. Presidente à Câmara Municipal**

**N E S T A**

**vcp./**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA53-F7B4-F53F-DD3A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GENI PEREIRA LOBO PESIN (CPF 039.XXX.XXX-03) em 26/11/2025 11:51:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://dracena.1doc.com.br/verificacao/DA53-F7B4-F53F-DD3A>

## **Demanda Legislativa 3- 2.225/2025**

---

**De:** Thiago S. - SFO

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/11/2025 às 15:26:36

**Setores envolvidos:**

SFO, SGG, SGG-DGG, SIHA, SIHA-IA, SIHA-DE, PR

### **Requerimento nº 1369/25**

Em atenção ao requerimento nº 1369/2025 de 07/11/2025 de autoria dos vereadores Marcos Antônio da Cruz, Edivaldo Caetano de Souza e Eduardo Henrique da Palma, venho por meio deste informar que:

2 - Segue em anexo a última medição lançada no sistema onde identificamos que a liquidação foi assinada no dia 19/03/2025.

3 - A data da liquidação foi dia 19/03/2025 e no mesmo documento foi determinado o pagamento.

4 - De acordo com o a documentação anexa, quem assinou a autorização de pagamento foi o então Secretário de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários o Srº Luis Antônio de Oliveira Cavalcante.

—  
At.te.

**THIAGO VICENTE DOS SANTOS**

*Secretário da Fazenda e Orçamento*

*Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas - Interino*

**Anexos:**

emissao\_FAFDD8B1A47B622DECD81F65\_proc\_administrativo\_2\_2\_721\_2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf

## Proc. Administrativo 2- 2.721/2024

**De:** Maria P. - SIHA-IA

**Para:** SPAE-DC-DA - Divisão de Almoxarifado

**Data:** 19/03/2024 às 15:42:12

**Setores envolvidos:**

SFO-DFC-DC, SPAE-DC-EMP, SPAE-DC-DA, SIHA, SIHA-IA, SPAE-DE, SFO-DFC-DL

### Empenho 2682

#### TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

Eu, Lucas Fernandez da Silva - Diretor de Engenharia, declaro para os devidos fins que recebi da empresa NOROMIX CONCRETO S/A e **CNPJ 10.558.895/0001-38**, os serviços discriminados na Nota Fiscal nº 00001835 (em anexo), referente ao empenho nº **2682/24**. Portanto, **ATESTO** o recebimento dos serviços na forma prevista nos Termos do Contrato/Empenho.

**Lucas Fernandez da Silva**

**Diretor de Engenharia**

Assinado digitalmente

#### LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Eu, Luis Antonio de Oliveira Cavalcante, **Secretário de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários**, declaro a despesa em questão **LIQUIDADA** bem como autorizo o Departamento Financeiro da Prefeitura de Dracena a efetuar o pagamento da Nota Fiscal acima mencionada.

**Luis Antonio de Oliveira Cavalcante**

**Secretário de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários**

Assinado Digitalmente

Assinado por 2 pessoas: TLUN65NVT0EINOTEDIDOSI851NPOSASAVALCANTE e LUCAS FERNANDEZ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://dracena.1doc.com.br/verificacao/B1BBD-103BA-2957B-06123D> ou informe o código: B1BBD-103BA-2957B-06123D



**Maria Helena Pasqualetto**  
*Chefe de Assuntos Viários*

## Anexos:

2\_Medicao\_Noromix.pdf

3\_Medicao.pdf

4\_Relatorio\_Fotografico.pdf

NF\_1835\_NOROMIX.pdf





PLANILHA DE MEDIÇÕES									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA			CC:	71026	DATA: 09/02/2024	MEDIÇÃO N° 2			
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A			CNPJ: 16.558.995-0001-38	IE: 130.998.748.119	SAO PAULO - SP				
CONCORDÂNCIA N° 008/2022 - PROCESSO N° 366/2022			CONVENIO: n° 102738/2022						
OBRA: MAIO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DRACENA			CARTEIRA: 52						
LOCAL: DRACENA - SP									
CND: 90.014.463427-9									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit. c/ bdi	Total s/ BDI	Total c/ BDI			
<b>1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									
1									
1.1	CAIXEIRO DE OBRAS								
1.1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	m2	6,00	R\$ 459,31	R\$ 554,52	R\$ 2.755,86			
1.2	SERVIÇOS (PRELIMINARES)								
1.2.1	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	m²	1.114,68	R\$ 24,68	R\$ 29,80	R\$ 27.510,30			
1.3	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO								
1.3.1	Abertura de corte até 23 cm, inclui escavação, compactação, transporte e compactação	m3	8.075,08	R\$ 21,26	R\$ 25,67	R\$ 171.676,20			
1.4	PREPARAÇÃO DA BASE								
1.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PROPOUNHA TENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	6.729,23	R\$ 69,87	R\$ 84,35	R\$ 470.171,30			
1.4.2	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	4.037,54	R\$ 14,48	R\$ 17,48	R\$ 58.463,98			
1.4.3	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para usuários	m³*Km	107.667,68	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 163.654,87			
1.4.4	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km - bola fora	m³*Km	80.750,76	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 122.741,16			
1.5	PISTA DE ROLAMENTO								
1.5.1	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	26.916,92	R\$ 15,26	R\$ 18,42	R\$ 410.752,20			
1.5.2	Imprimação betuminosa frangente	M2	26.916,92	R\$ 7,46	R\$ 9,01	R\$ 200.800,22			
1.5.3	TRANSPORTE COM CANTINHO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 3000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA TRANSPORTE COM CANTINHO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 2000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	7.219,12	R\$ 0,54	R\$ 0,65	R\$ 3.899,32			
1.5.4	TRANSPORTE COM CANTINHO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 2000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	993,23	R\$ 0,73	R\$ 0,88	R\$ 725,06			
1.5.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	807,51	R\$ 1.554,13	R\$ 1.876,30	R\$ 1.254.975,52			
1.5.6	TRANSPORTE COM CANTINHO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	m³ x km	30.281,54	R\$ 2,33	R\$ 2,81	R\$ 70.555,99			
1.5.7	PAVIMENTAÇÃO ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	m³ x km	11.103,23	R\$ 0,92	R\$ 1,11	R\$ 10.214,97			
1.6	GUÍAS E SAREJETAS								
1.6.1	Sarejeta ou sarejeto moldado no local, tipo PHPSP em concreto com fck 20 MPa	m3	277,78	R\$ 657,99	R\$ 794,39	R\$ 182.776,46			
1.7	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS								
1.7.1	DRENAGEM								
1.7.1.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	3.243,69	R\$ 9,72	R\$ 11,73	R\$ 36.388,67			
1.7.1.2	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	M3	2.862,60	R\$ 19,62	R\$ 23,69	R\$ 56.164,21			
1.7.1.3	Lastrado de pedra britada	M3	149,46	R\$ 138,98	R\$ 167,79	R\$ 20.771,95			
1.7.1.4	Tubo de concreto (P40-1), DNE= 800mm	M	1.637,65	R\$ 321,98	R\$ 388,73	R\$ 527.290,55			
1.7.1.5	Tubo de concreto (P40-1), DNE= 400mm	M	461,08	R\$ 124,78	R\$ 150,65	R\$ 57.533,56			
1.7.1.6	POCO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP	UN	29,00	R\$ 5.556,84	R\$ 6.708,77	R\$ 161.148,36			
1.7.1.7	BOCA DE LODO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	50,00	R\$ 3.038,98	R\$ 3.668,48	R\$ 131.929,00			
1.7.1.8	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO 200 mm	UN	29,00	R\$ 576,98	R\$ 696,59	R\$ 16.733,42			
1.7.1.9	TAUPA EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURAS= 400 KN)	UN	29,00	R\$ 424,05	R\$ 511,96	R\$ 12.297,45			
1.7.2	DISSEIPADOR								
1.7.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	6,66	R\$ 41,77	R\$ 50,43	R\$ 278,19			
1.7.2.2	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	1,41	R\$ 45,00	R\$ 54,33	R\$ 63,45			
1.7.2.3	Forma em madeira comum para fundação	M2	18,23	R\$ 86,72	R\$ 104,70	R\$ 1.580,91			
1.7.2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyx = 500 MPa	KG	24,30	R\$ 11,23	R\$ 13,56	R\$ 2.575,15			
1.7.2.5	Forma em madeira comum para estrutura	M2	14,30	R\$ 22,07	R\$ 26,81	R\$ 347,60			
1.7.2.6	Forma de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe 17,2	M3	16,68	R\$ 81,49	R\$ 98,38	R\$ 1.359,25			
1.7.2.7	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	12,70	R\$ 360,15	R\$ 434,81	R\$ 6.374,66			
1.7.2.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	17,40	R\$ 305,64	R\$ 369,05	R\$ 5.403,83			
1.7.2.9	Lastro e/ou fundação em reatelo manual	M3	5,78	R\$ 170,59	R\$ 205,95	R\$ 934,83			
TOTAL GERAL:						R\$ 5.087.978,14			
TOTAL ACUMULADO						R\$ 5.087.978,14			

Assinado por 2 pessoas: TULIO SANTO ANTONIO DOS SANTOS e LUCAS FERNANDEZ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://dracena.1doc.com.br/verificacao/B8B8D-3D8BA-2957B-6628D> e informe o código **FF3F739D8BA12A5E07B06E28D**



Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários  
Rua Fortaleza, nº 1305, Bairro Metropole - Tel: (018) 3821-8019

PLANILHA MEDIÇÃO

Data Base Referência: SINAPI 04/2022 (não desatualizar)

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DRACENA

Local: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, RUA PALMIRA REIGOTA STELATTO, CONSTANTINO ANDREASSA - TRECHO SP 284 - DRA 153, DRA - 354 - CENTRO OLÍMPICO, DRA 148 - ESTRADA MUNICIPAL MARCELO BASSO - RESIDENCIAL SÃO PAULO, RUA DAS PETÚNIAS, RUA BABO DE COTEGEPÉ, RUA MANOEL SILVESTRE DA SILVA (MANÉ BIGODINI)

									1ª Medição		2ª Medição		Saldo a Medir	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL(R\$)	%	QUANTIDADE	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR A PAGAR
1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
1.1			CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 3.327,12			R\$ 3.327,12			
1.1.1	CDHU	02.08.040	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	6,00	R\$ 459,31	R\$ 554,52	R\$ 2.755,86	100,00%	6	R\$ 3.327,12		0,00	R\$ 0,00
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 33.217,46			R\$ 0,00			
1.2.1	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	1114,68	R\$ 24,68	R\$ 29,80	R\$ 27.510,30						R\$ 33.217,46
1.3			PREPARAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 207.654,68						
1.3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m³	8075,08	R\$ 21,26	R\$ 25,67	R\$ 171.676,20						R\$ 207.287,30
1.4			PREPARAÇÃO DA BASE					R\$ 984.876,68						
1.4.1	SINAPI	100565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	6729,23	R\$ 69,87	R\$ 84,35	R\$ 470.171,30						R\$ 567.610,55
1.4.2	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	4037,54	R\$ 14,48	R\$ 17,48	R\$ 58.463,58						R\$ 70.576,20
1.4.3	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	m³ x Km	107667,68	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 163.654,87						R\$ 198.108,53
1.4.4	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km - bota fora	m³ x Km	80750,76	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 122.741,16						R\$ 148.581,40
1.5			PISTA DE ROLAMENTO					R\$ 2.356.444,32			R\$ 0,00		R\$ 0,00	
1.5.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	26916,92	R\$ 15,26	R\$ 18,42	R\$ 410.752,20						R\$ 495.809,67
1.5.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	26916,92	R\$ 7,46	R\$ 9,01	R\$ 200.800,22						R\$ 242.521,45
1.5.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7219,12	R\$ 0,54	R\$ 0,65	R\$ 3.898,32						R\$ 4.692,43
1.5.4	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	993,23	R\$ 0,73	R\$ 0,88	R\$ 725,06						R\$ 874,04
1.5.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	807,51	R\$ 1.554,13	R\$ 1.876,30	R\$ 1.254.975,52						R\$ 1.515.131,01
1.5.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ x km	30281,54	R\$ 2,33	R\$ 2,81	R\$ 70.555,99						R\$ 85.091,13
1.5.7	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ x km	11103,23	R\$ 0,92	R\$ 1,11	R\$ 10.214,97						R\$ 12.324,59
1.6			GUIAS E SARIETAS					R\$ 220.665,65			R\$ 0,00		R\$ 0,00	
1.6.1	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m3	277,78	R\$ 657,99	R\$ 794,39	R\$ 182.776,46						R\$ 220.665,65
1.7			GALERIAS - ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 1.282.159,61			R\$ 529.390,06		R\$ 488.390,83	
1.7.1			DRENAGEM					R\$ 1.255.898,02			R\$ 529.390,06		R\$ 488.390,83	
1.7.1.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	3743,69	R\$ 9,72	R\$ 11,73	R\$ 36.388,67	50,00%	1871,45	R\$ 21.952,11	36,95%	1383,24	R\$ 16.232,26
1.7.1.2	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2862,60	R\$ 19,62	R\$ 23,69	R\$ 56.164,21	50,00%	1431,3	R\$ 33.907,89	32,92%	942,30	R\$ 22.320,47
1.7.1.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	149,46	R\$ 138,98	R\$ 167,79	R\$ 20.771,95	100,00%	149,46	R\$ 25.077,89	0,00%		
1.7.1.4	CDHU	46.12.100	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	M	1637,65	R\$ 321,98	R\$ 388,73	R\$ 527.290,65	48,48%	794	R\$ 308.651,62	31,51%	516	R\$ 200.582,85
1.7.1.5	CDHU	46.12.260	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	M	461,08	R\$ 124,78	R\$ 150,65	R\$ 57.533,56	56,39%	260	R\$ 39.169,00	0,00%		
1.7.1.6	CDHU	49.12.110	POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP	UN	29,00	R\$ 5.556,84	R\$ 6.708,77	R\$ 161.148,36	51,72%	15	R\$ 100.631,55	41,38%	12,00	R\$ 80.505,28
1.7.1.7	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	50,00	R\$ 3.038,58	R\$ 3.668,48	R\$ 151.929,00				92,00%	46,00	R\$ 168.749,97
1.7.1.8	CDHU	49.12.120	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	UN	29,00	R\$ 576,98	R\$ 696,59	R\$ 16.732,42						R\$ 20.201,11
1.7.1.9	CDHU	49.06.420	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN)	UN	29,00	R\$ 424,05	R\$ 511,96	R\$ 12.297,45						R\$ 14.846,84
1.7.2			DISSIPADOR					R\$ 26.261,59						
1.7.2.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	6,66	R\$ 41,77	R\$ 50,43	R\$ 278,19						R\$ 335,86
1.7.2.2	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	1,41	R\$ 45,00	R\$ 54,33	R\$ 63,45						R\$ 76,61
1.7.2.3	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	18,23	R\$ 86,72	R\$ 104,70	R\$ 1.580,91						R\$ 1.908,68
1.7.2.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	229,31	R\$ 11,23	R\$ 13,56	R\$ 2.575,15						R\$ 3.109,44
1.7.2.5	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	14,30	R\$ 222,07	R\$ 268,11	R\$ 3.175,60						R\$ 3.833,97

Assinado por 2 pessoas: THAYSSA VILALCANTE e LUCAS FERNANDEZ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://dracena.1doc.com.br/verificacao/>



[illegible]

Pagamento da Medição	R\$ 488.390,83
Resto a Pagar	R\$ 4.599.585,82

Obs.: A segunda medição paga R\$ 488.390,83 (quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa reais e oitenta e três centavos).

**LUCAS FERNANDEZ SILVA**  
Diretor de Engenharia  
CREA: 5069864957

Dracena, 18 de Março de 2024

Assinado por 2 pessoas: THALES ANTONIO DOS SANTOS AVALCANTE e LUCAS FERNANDEZ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://dracena.1docum.br/verificacao/58BD-1DBA-2957B>





## PROTOCOLO

**De:** Departamento de Engenharia.

**Para:** Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários de Dracena.

**Local:** Diversas ruas - Município de Dracena- SP

**Obra:** Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas do Município de Dracena – 2ª Medição.

O Departamento de Engenharia e Arquitetura encaminha os seguintes documentos para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dracena:

- Planilha Orçamentária;
- 2 Medição;
- Laudo Técnico;
- Relatório Fotográfico;

Dracena (SP), 15 de março de 2024.

\_\_\_\_\_  
Lucas Fernandez da Silva  
Diretor de Engenharia  
CREA: 5069864957-SP



## LAUDO TÉCNICO – 2ª MEDIÇÃO

**Objeto:** Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas do Município de Dracena – 2ª Medição.

**Prédio:** Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários de Dracena.

Em razão do objeto considerado epígrafe, informamos que foram executados os serviços conforme descritos abaixo:

Após a vistoria “*in loco*” na data de 15 de março de 2024, constatou-se que foram executados **R\$ 488.390,83 (quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa reais e oitenta e três centavos)**. Glosando **R\$ 173.738,93 (cento e setenta e tres mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos)** do contrato de valor global de **R\$ 5.087.976,65 (cinco milhões, oitenta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)**

Dracena (SP), 15 de março de 2024.

Lucas Fernandez da Silva  
Diretor de Engenharia  
CREA: 5069864957-SP





Departamento de Arquitetura e Engenharia  
e-mail: engenharia@dracena.sp.gov.br / e-mail: arquitetura@dracena.sp.gov.br

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





# SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS



**PREFEITURA DE  
DRACENA**  
CIDADE MILAGRE

Departamento de Arquitetura e Engenharia

e-mail: engenharia@dracena.sp.gov.br / e-mail: arquitetura@dracena.sp.gov.br



14 de fev. de 2024 14:44:26  
123 Rua Luiz Seneriê  
Dracena  
São Paulo





**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
E AÇÕES ESTRATÉGICAS**



**PREFEITURA DE  
DRACENA**  
CIDADE MILAGRE

Departamento de Arquitetura e Engenharia

e-mail: engenharia@dracena.sp.gov.br / e-mail: arquitetura@dracena.sp.gov.br



14 de fev. de 2024 08:52:24  
Rua Constantino Andreassa  
Dracena  
São Paulo





Departamento de Arquitetura e Engenharia

e-mail: engenharia@dracena.sp.gov.br / e-mail: arquitetura@dracena.sp.gov.br





**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
E AÇÕES ESTRATÉGICAS**



**PREFEITURA DE  
DRACENA**  
CIDADE MILAGRE



Departamento de Arquitetura e Engenharia  
e-mail: engenharia@dracena.sp.gov.br / e-mail: arquitetura@dracena.sp.gov.br



13 de fev. de 2024 09:39:20  
2959 Rua Ipiranga  
Jardim Jussara  
Dracena  
São Paulo







Departamento de Arquitetura e Engenharia  
e-mail: engenharia@dracena.sp.gov.br / e-mail: arquitetura@dracena.sp.gov.br



13 de fev. de 2024 07:24:39





Departamento de Arquitetura e Engenharia  
e-mail: engenharia@dracena.sp.gov.br / e-mail: arquitetura@dracena.sp.gov.br



12 de fev. de 2024 17:59:01  
29 Avenida Assis Chautebriand  
Dracena  
São Paulo

Dracena (SP), 15 de março de 2024.

Lucas Fernandez da Silva  
Diretor de Engenharia  
CREA: 5069864957-SP

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
E AÇÕES ESTRATÉGICAS**



Departamento de Arquitetura e Engenharia  
e-mail: engenharia@dracena.sp.gov.br / e-mail: arquitetura@dracena.sp.gov.br



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20240319u10558895000138

Número da Nota

**00001835**

Data e Hora de Emissão

**19/03/2024 10:42:00**

Código de Verificação

**VCVM-9BFX****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.558.895/0001-38**Inscrição Municipal: **6.904.164-4**Nome/Razão Social: **NOROMIX CONCRETO S/A**Endereço: **R JOAQUIM FLORIANO 888, CONJ 605 - ITAIM BIBI - CEP: 04534-003**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**CPF/CNPJ: **44.880.060/0001-11**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV JOSÉ BONIFÁCIO 1437 - CENTRO - CEP: 17900-000**Município: **Dracena**UF: **SP**E-mail: **lcrespo@dracena.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2ª MEDICAO REF.EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA TIPO CBUQ NA DRA 148 R. DAS PETUNIAS, R. PALMIRA REIGOTA STELATTO, DRA 354, R. ROMA, R. MARECHAL TEODORO DA FONSECA, VIELA DOS NAMORADOS, R. BARAO DO COTEGIPE, AV. INGLATERRA, MARG.JOAO JOSE FERREIRA, R. MANÉ BIGODE, R.DOM PEDRO, AV. RJ, R.ALM.TAMANDARÉ, R. BARAO DO RIO BRANCO NO MUNICIPIO DE DRACENA-SP. CONF.CONTRATO Nº 244/2022, CONCORRENCIA Nº 008/2022 - PROCESSO Nº 366/2022. DETALHAMENTO PARA FINS DE ISS/INSS UTIL.MATERIAIS R\$ 209.741,97, UTIL.MAQUINAS R\$ 34.453,44, UTIL.MAO-DE-OBRA R\$ 244.195,41. NAO SE APLICA A RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 114, INCISO VII C.C ARTIGO 135, § 2º INCISO II DA IN-RFB Nº 2110/2022. RETENÇÃO DE 1,20% DE IR CONF. IN 1234/2012 ANEXO I, ALTERADA PELA IN 2145/2023 ART. 2º-A R\$ 5.860,69. CNO Nº 90.014.46342/76. CONVENIO Nº 102728/2022 SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. RETENCAO ISSQN MUNICIPIO DE DRACENA-SP. CC.71626

CONTA P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO - AGENCIA: 3499 - C.CORRENTE: 791-9

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 488.390,83**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	<b>5.860,69</b>	-	-	-

Código do Serviço

**01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>209.741,97</b>	<b>278.648,86</b>	<b>3,00%</b>	<b>8.359,46</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço <b>Dracena - SP</b>		Número Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>-</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FAFD-D8B1-A47B-622D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE (CPF 308.XXX.XXX-42) em 19/03/2024 16:54:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCAS FERNANDEZ DA SILVA (CPF 352.XXX.XXX-17) em 19/03/2024 17:52:34 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://dracena.1doc.com.br/verificacao/FAFD-D8B1-A47B-622D>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB37-3DBA-2950-00F8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



THIAGO VICENTE DOS SANTOS (CPF 316.XXX.XXX-99) em 26/11/2025 14:02:59 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://dracena.1doc.com.br/verificacao/BB37-3DBA-2950-00F8>

## **Demanda Legislativa 4- 2.225/2025**

---

**De:** Carlos T. - SIHA

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 19/11/2025 às 08:51:43

**Setores envolvidos:**

SFO, SGG, SGG-DGG, SIHA, SIHA-IA, SIHA-DE, PR

### **Requerimento nº 1369/25**

Prezados,

1 - Sim. De acordo com a documentação disponível na Engenharia foram feitas a 3 Medições, as duas primeiras foram inseridas no sistema e liquidadas. Porém a 3ª medição não foi colocada no sistema, para pagamento.

—  
**Carlos Henrique Dos Santos Telles**

*Secretário de Infraestrutura Habitação e Assuntos Viários*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2982-A0A9-9ED6-F002

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TELLES (CPF 311.XXX.XXX-51) em 19/11/2025 11:51:47

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://dracena.1doc.com.br/verificacao/2982-A0A9-9ED6-F002>